

# Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8  
03238 Finsterwalde



## Beschluss

**BV-2020-030**

öffentlich

### Vergabe Bauleistung - bewegliche Container als Ausweichstandort - Grundschule Nehesdorf - Los 01 Containeranlage

Einreicher: Bürgermeister

04.02.2020

Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr / 60

Bearbeiter: Frau Madel

### Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
12.03.2020	Hauptausschuss	<b>Anw.: 8    Ja: 8    Nein: 0    Enth.: 0</b>

### Beschluss

Der Hauptausschuss stimmt dem Vergabevorschlag des Büros für Bauplanung und Bauüberwachung - Fl.plan zu, den Auftrag zu Los 01 für die Containeranlage zum Bauvorhaben: bewegliche Container als Ausweichstandort - Grundschule Nehesdorf an die Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH aus 01640 Coswig mit der Angebotssumme von 506.237,90 € brutto zu vergeben.

### Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten Gesamt / Jahr

planmäßig	Produkt: 11111.783100/40	Betrag: € 165.000,00
überplanmäßig	Produkt: 11111.783100/40	Betrag: € 349.000,00
		gesamt: € 514.000,00

G a m p e

Vorsitzender des Hauptausschusses

**Sachverhalt**

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung auf der Internetplattform Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg wurden die Vergabeunterlagen veröffentlicht. Für dieses Bauvorhaben haben sich 17 Firmen freischalten lassen. Die Öffnung der Angebote erfolgte am 02.03.2020 um 11.00 Uhr in der Remise der Stadtverwaltung Finsterwalde. Es wurden 7 Angebote abgegeben und geöffnet. Nach formaler Prüfung erfolgte durch das Büro für Bauplanung und Bauüberwachung - Fl.plan die rechnerische und technische Prüfung der Angebote. Ein Angebot musste ausgeschlossen werden. Von einem Bieter wurden Unterlagen nachgefordert.

Das verpreiste Leistungsverzeichnis des Planungsbüros (Stand 30.01.2020) ging von Kosten für dieses Los in Höhe von 309.876,00 € aus. Nach Prüfung und Wertung der Angebote wurde durch das Büro für Bauplanung und Bauüberwachung - Fl.plan das Angebot der Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH aus 01640 Coswig als das Wirtschaftlichste mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 506.237,90 € ermittelt und es wird empfohlen, den Zuschlag an dieses Angebot zu erteilen, wenn der Bieter die nachgeforderten Unterlagen fristgerecht beibringt.

Da das Bauvorhaben: bewegliche Container als Ausweichstandort - Grundschule Nehesdorf im bestätigten Haushaltsplan 2020 der Stadt Finsterwalde enthalten ist, wird eine Zuschlagserteilung empfohlen.

**Anlage**

Niederschrift über die Öffnung der Angebote (für Abgeordnete)